



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Agente promotor/executor
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Nome do empreendimento:
Construção de Escola de ensino fundamental, de 06 (seis) salas, com projeto arquitetônico conforme plano elaborado, no Bairro Robson Marques Fair, no município de Ibirataia, Projeto Padrão
FNDE - 06 SALAS DE AULA

Valor de financiamento:
R\$ 818.433,29

Localização:
IBIRATAIA - BA

Tipo de obra/serviço:
CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÕES

ITEM	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
				RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	310,28	176,86	57,0%	18,62	6,0%	18,62	6,0%	18,62	6,0%	18,62	6,0%	18,62	6,0%	18,62	6,0%	21,72	7,0%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,40	3.285,35	410,67	12,5%	410,67	12,5%	410,67	12,5%	410,67	12,5%	410,67	12,5%	410,67	12,5%	410,67	12,5%	410,70	12,5%
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	6,38	52.218,06	7.832,71	15,0%	7.832,71	15,0%	7.832,71	15,0%	7.832,71	15,0%	5.221,81	10,0%	5.221,81	10,0%	5.221,81	10,0%	5.221,81	10,0%
4.0	SUPERESTRUTURA	14,36	117.505,72	17.625,86	15,0%	17.625,86	15,0%	17.625,86	15,0%	17.625,86	15,0%	11.750,57	10,0%	11.750,57	10,0%	11.750,57	10,0%	11.750,58	10,0%
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	4,54	37.160,86	4.645,11	12,5%	4.645,11	12,5%	4.645,11	12,5%	4.645,11	12,5%	4.645,11	12,5%	4.645,11	12,5%	4.645,11	12,5%	4.645,14	12,5%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	7,55	61.820,91	6.182,09	10,0%	6.182,09	10,0%	6.182,09	10,0%	6.182,09	10,0%	9.273,14	15,0%	9.273,14	15,0%	9.273,14	15,0%	9.273,13	15,0%
7.0	PAREDES E PAINES	6,00	49.098,25	6.137,28	12,5%	6.137,28	12,5%	6.137,28	12,5%	6.137,28	12,5%	6.137,28	12,5%	6.137,28	12,5%	6.137,28	12,5%	6.137,29	12,5%
8.0	ESQUADRAS	3,98	32.595,23	1.629,76	5,0%	1.629,76	5,0%	1.629,76	5,0%	1.629,76	5,0%	6.519,05	20,0%	6.519,05	20,0%	892,90	30,0%	892,98	10,0%
9.0	COBERTURA	21,02	172.063,94	8.603,20	5,0%	8.603,20	5,0%	8.603,20	5,0%	8.603,20	5,0%	34.412,79	20,0%	34.412,79	20,0%	51.619,18	30,0%	17.206,39	10,0%
10	REVESTIMENTO	8,38	68.583,33	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	17.145,83	25,0%	17.145,83	25,0%	17.145,83	25,0%	17.145,83	25,0%
11	PAVIMENTAÇÃO	6,98	57.105,69	5.710,57	10,0%	11.421,14	20,0%	28.552,85	50,0%	5.710,57	10,0%	5.710,57	10,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
12	CALÇADA EM CONCRETO	1,95	15.980,17	1.598,02	10,0%	3.196,03	20,0%	7.990,08	50,0%	1.598,02	10,0%	1.598,02	10,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
13	PINTURAS	9,44	77.168,25	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	23.150,47	30,0%	30.867,30	40,0%	23.150,47	30,0%
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	7,28	59.569,43	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	5.956,94	10,0%	5.956,94	10,0%	20.849,30	35,0%	20.849,30	35,0%	5.956,94	10,0%
15	INTALAÇÕES REDE LÓGICA	0,66	5.435,68	271,78	5,0%	271,78	5,0%	271,78	5,0%	271,78	5,0%	1.087,14	20,0%	1.087,14	20,0%	1.087,14	20,0%	1.087,14	20,0%
16	PORTAL DE ACESSO	0,87	7.158,49	715,85	10,0%	715,85	10,0%	1.431,70	20,0%	2.147,55	30,0%	715,85	10,0%	715,85	10,0%	357,92	5,0%	357,92	5,0%
17	LIMPEZA DA OBRA	0,17	1.373,65	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.373,65	100,0%
Total simples		100,00	818.433,29	61.539,76	19,21%	68.690,10	11,93%	91.331,70	11,93%	68.770,15	11,93%	110.603,37	11,21%	141.337,61	11,21%	160.276,76	11,21%	104.631,70	11,36%
Total acumulado		100,00				130.229,85	31,14%	221.561,55	43,07%	290.331,70	55,00%	400.935,07	66,21%	542.272,69	77,43%	702.549,45	88,63%	818.433,29	100%

Ibirataia - Ba, 05 de JANEIRO de 2018.

Welington Souza da S. Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-BA 93341

Ana Cleia dos Santos Leal
Prefeita Municipal