



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO		
			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Pavimentação de vias públicas no município de Ibirataia - BA		
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
Prefeitura Municipal de Ibirataia		Ibirataia/BA	SEDE DO MUNICÍPIO	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3
dez-18	Sim	Salvador / BA	Pavimentação de vias públicas no município de Ibirataia - BA	25,60%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		833.824,02		32,06%	41,94%	15,23%	10,77%			
				Parcela (R\$)	267.339,56	349.707,20	126.998,97	89.778,29		
				Acumulado (%)	32,06%	74,00%	89,23%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	267.339,56	617.046,76	744.045,73	833.824,02		
1.	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	833.824,02		Parcela (%)	32,06%	41,94%	15,23%	10,77%		
				Acumulado (%)	32,06%	74,00%	89,23%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	267.339,56	617.046,76	744.045,73	833.824,02		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.879,28		Parcela (%)	100,00%					
				Acumulado (%)	100,00%					
				Acumulado (R\$)	9.879,28					
1.2.	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	204.085,14		Parcela (%)	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	81.634,06	163.268,11	204.085,14		
1.3.	CONTENÇÕES	514.920,56		Parcela (%)	50,00%	50,00%				
				Acumulado (%)	50,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	257.460,28	514.920,56				
1.4.	ESCADA	21.225,71		Parcela (%)	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	50,00%	80,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	10.612,86	16.980,57	21.225,71		
1.5.	CALÇADA	77.994,42		Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	38.997,21	77.994,42		
1.6.	SINALIZAÇÃO	4.622,23		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.622,23		
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.096,68		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.096,68		

Local

04 de novembro de 2019

Data

Nome: WELIGTON SOUZA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 51368707-6

ART/RRT: