



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

PROJETO: REFORMA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE IBIRATAIA/BA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	SERVIÇOS			Valor dos Serviços	PRAZO			
		Pes	%		01 MÊS		02 MÊS	
					Concedente	%	Concedente	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 31.728,11	R\$ 31.728,11	100%	R\$ -	0%
2	PISO			R\$ 104.580,32	R\$ 52.290,16	50%	R\$ 52.290,16	50%
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAIS			R\$ 20.387,70	R\$ 8.155,08	40%	R\$ 12.232,62	60%
4	SPDA			R\$ 8.292,30	R\$ -	0%	R\$ 8.292,30	100%
5	COBERTURA			R\$ 82.264,32	R\$ 24.679,30	30%	R\$ 57.585,02	70%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 1.379,54	R\$ -	0%	R\$ 1.379,54	100%
	SIMPLES		100,00%	248.632,29	116.852,65	47%	131.779,64	53%
	ACUMULADO		100,00%		116.852,65	47%	248.632,29	100%