

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIRATAIA - BA

PROPOSTA N° 044345/2018

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	ETAPA	R\$ DA ETAPA	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.715,54	1,18%	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%
2	DRENAGEM	203.713,83	13,58%	70,0%	70,0%	30,0%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%
3	PAVIMENTAÇÃO	978.632,27	65,25%	10,0%	10,0%	20,0%	30,0%	20,0%	50,0%	20,0%	70,0%	20,0%	90,0%	10,0%	100,0%
4	CALÇADA	287.331,63	19,16%	10,0%	10,0%	20,0%	30,0%	20,0%	50,0%	20,0%	70,0%	20,0%	90,0%	10,0%	100,0%
5	SINALIZAÇÃO	12.504,86	0,83%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	100,0%	100,0%
	Total (%) . . .			19,13%	19,13%	20,96%	40,08%	16,88%	56,96%	16,88%	73,85%	16,88%	90,73%	9,27%	100,00%
	Total (R\$) . . .	1.499.898,13	100,00%	286.911,61	286.911,61	314.306,93	601.218,54	253.192,78	854.411,32	253.192,78	1.107.604,10	253.192,78	1.360.796,88	139.101,25	1.499.898,13


Welington Souza da S. Sobrinho
ENG. CIVIL
CREA/BA - 53341

Welington Souza da Silva Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA - BA - 51369707-6