



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DIVISA DE VEREDA COM ITANHÉM A CRUZEIRO DO SUL	DATA :	10/07/2024	BDI :	22,42%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DIVISA DE VEREDA COM ITANHÉM A CRUZEIRO DO SUL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE VEREDA	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	116,64%	71,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.680,80	100,00%						100,00%
			3.680,80						3.680,80
2	TERRAPLENAGEM	53.043,20	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			100,00%
			15.912,96	15.912,96	15.912,96	5.304,32			53.043,20
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	872.524,80	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	100,00%
			130.878,72	130.878,72	130.878,72	174.504,96	174.504,96	130.878,72	872.524,80
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	734,52						100,00%	100,00%
								734,52	734,52
			150.472,48	146.791,68	146.791,68	179.809,28	174.504,96	131.613,24	929.983,32
			150.472,48	297.264,16	444.055,84	623.865,12	798.370,08	929.983,32	

|