

Nº OPERAÇÃO 1059910-63/2018	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN
---------------------------------------	-----------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21
1.	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	557.742,50	% Período:	27,31%	19,81%	24,97%	27,90%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.541,20	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	61.400,57	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPERESTRUTURA	81.399,65	% Período:	100,00%											
1.4.	PAREDES E DIVISÓRIAS	29.542,37	% Período:		100,00%										
1.5.	REVESTIMENTOS	139.267,78	% Período:			100,00%									
1.6.	PISOS	41.269,82	% Período:		100,00%										
1.7.	ESQUADRIAS	88.654,36	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.532,31	% Período:		56,79%		43,21%								
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	35.226,58	% Período:		77,96%		22,04%								
1.10.	PINTURA	28.561,68	% Período:				100,00%								
1.11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.346,18	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 557.742,50				%:	27,31%	19,81%	24,97%	27,90%							
				Repasse:	151.917,50	110.196,88	138.880,25	155.195,85							
				Contrapartida:	423,92	307,50	387,53	433,07							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	152.341,42	110.504,38	139.267,78	155.628,92							
				%:	27,31%	47,13%	72,10%	100,00%							
				Repasse:	151.917,50	262.114,38	400.994,63	556.190,48							
				Contrapartida:	423,92	731,42	1.118,95	1.552,02							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	152.341,42	262.845,80	402.113,58	557.742,50							

PRESIDENTE TANCREDO NEVES / BA
Local

quinta-feira, 5 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: CLOVIS DA SILVA BORGES
CREA/CAU: CREA-BA: 17.513
ART/RRT: BA20200261091