PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
024096/2017	024096/2017	ITABUNA	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	29/12/2017

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE IBIRATAIA	IBIRATAIA / BA	BAIRRO MASSARANDUBA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO MASSARANDUBA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		BA20180135331		01/04/2018

Nº do Evento	Título dos Eventos	DRENAGEM	RUA CAMIL CHEQUER	RUA PEDRO DE SOUZA BA	RUA HUMBERTO NASCIME	RUA CAROLINO MASSARA	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																		
3	DRENAGEM	1																																																		
4	PAVIMENTAÇÃO		2	2	3	3																																														
5	PASSEIOS		4	4	4	5																																														
6	SINALIZAÇÃO		5	5	5	5																																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	25,06%	27,74%	28,87%	13,70%	4,64%
	R$	76.198,01	84.357,76	87.789,61	41.671,53	14.104,66
Acumulado	%	25,06%	52,79%	81,66%	95,36%	100,00%
	R$	76.198,01	160.555,77	248.345,38	290.016,91	304.121,57

IBIRATAIA / BA, 28 de agosto de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: Welington Souza da
CREA / CAU: 51369707-6